

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-001/18		MSF-R33-001-18	EJIDO FRANCISCO VILLA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,433.11	\$ 980,433.11	\$ -	CUARTOS	8.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,433.11	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-002/18		MSF-R33-002-18	EJIDO FRANCISCO VILLA	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,334.72	\$ 980,334.72	\$ -	CUARTOS	8.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,334.72	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-003/18		MSF-R33-003-18	COLONIA BELLA VISTA SUR AMPLIACION BELLA VISTA NORTE LOMA ALTA AMPLIACION LOMA ALTA RIBERENA PASO REAL	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,199,571.43	\$ 1,199,571.43	\$ -	CUARTOS	10.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,199,571.43	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-004/18		MSF-R33-004-18	COLONIA VALENTINA VILLA DEL MAR TAMAULIPAS OBRERA AMERICO VILLARREAL GUERRA FRANCISCO GALVAN LOPERENA LADRILLERA	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,213,079.65	\$ 1,213,079.65	\$ -	CUARTOS	10.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,213,079.65	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-005/18		MSF-R33-005-18	COLONIA GABRIEL DE LA GARZA AMERICO VILLARREAL GUERRA AMPL. FRANCISCO GALVAN LOPERENA BENITO JUAREZ AMPL. AMERICO VILLARREAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,218,878.73	\$ 1,218,878.73	\$ -	CUARTOS	10.00	16/03/2018	24/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,218,878.73	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-006/18		MSF-R33-006-18	COLONIA LADRILLERA BELLA VISTA SUR PASO REAL AMPLIACION PASO REAL MEXICO	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,213,553.67	\$ 1,213,553.67	\$ -	CUARTOS	10.00	16/03/2018	24/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,213,553.67	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-007/18		MSF-R33-007-18	POBLADO PESQUERO CARBONERA NORTE CARBONERA SUR	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,222,501.78	\$ 1,222,501.78	\$ -	CUARTOS	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,222,501.78	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-008/18		MSF-R33-008-18	POBLADO PESQUERO CARVAJAL PUNTA DE ALAMBRE PUNTA DE PIEDRA	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,225,418.41	\$ 1,225,418.41	\$ -	CUARTOS	8.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 1,225,418.41	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-009/18		MSF-R33-009-18	COLONIA TAMAULIPAS JARDIN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,218,079.56	\$ 1,218,079.56	\$ -	CUARTOS	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,218,079.56	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-010/18		MSF-R33-010-18	COLONIA MALVINAS BELLA VISTA NORTE AMPL BELLA VISTA NORTE BELLA VISTA SUR VALENTINA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,216,750.92	\$ 1,216,750.92	\$ -	CUARTOS	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,216,750.92	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-011/18		MSF-R33-011-18	COLONIA VILLA DEL MAR AMPLIACION JARDIN VALENTINA INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SANTANDER, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,215,587.25	\$ 1,215,587.25	\$ -	CUARTOS	10.00	05/04/2018	16/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,215,587.25	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		

SECRETARÍA MUNICIPAL  
JOSE RIOS SILVA  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

SINDICO MUNICIPAL  
LIC. JESUS ROBERTO PEREZ GARCIA

SECRETARIO DE FINANZAS  
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
Periodo Constitucional  
2018-2021

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ING. FIDEL HUJANDA MENDOZA

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-012/18		MSF-R33-012-18-I	EJIDO AGUILA AZTECA LA JOYA SAN GERMAN JUAN ANTONIO	ESTREMON CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 580,300.36	\$ 580,300.36			CUARTOS	8.00	05/04/2018	16/05/2018	PERSONAS	32	100.00	98.00	\$ 968,490.78	\$ 11,809.59	\$ -	MUNICIPAL	ECONOMIAS POR VOLUMENES NO EJECUTADOS
035-013/18		MSF-R33-013-18-I	COLONIA RIO CONCHOS LOMA ALTA AMPLIACION LOMA ALTA	AVELITO AHUMADA ZUMAYA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 599,122.17	\$ 599,122.17			CUARTOS	5.00	05/04/2018	04/05/2018	PERSONAS	20	100.00	100.00	\$ 599,122.17	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-014/18		MSF-R33-014-18-I	COLONIA RIO CONCHOS AMPLIACION LOMA ALTA	MA DEL JESUS CORDOVA URBINA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 955,999.77	\$ 955,999.77			CUARTOS	8.00	16/04/2018	25/05/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 955,999.77	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-015/18		MSF-R33-015-18-I	EJIDO MIGUEL HIDALGO ALFREDO V BONFIL	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 342,258.00	\$ 342,258.00			OBRA	1.00	05/04/2018	10/04/2018	PERSONAS	258	100.00	100.00	\$ 342,258.00	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-016/18		MSF-R33-016-18-I	EJIDO AGUILA AZTECA SAN FRANCISCO LAS ESCOBAS EL SOLDADITO	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 206,120.40	\$ 206,120.40			OBRA	1.00	09/04/2018	13/04/2018	PERSONAS	300	100.00	100.00	\$ 206,120.40	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-017/18		MSF-R33-017-18-I	COLONIA INDEPENDENCIA	JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 238,536.77	\$ 238,536.77			CUARTOS	2.00	27/04/2018	26/05/2018	PERSONAS	8	100.00	100.00	\$ 238,536.77	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-018/18		MSF-R33-018-18-I	EJIDOS: EL BARRANCON DEL TIO BLAS SANTA RITA PASTORES VERGELLES AMPL. VERGELLES CANELITO PALOS SOLO LA JOYA	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 950,300.36	\$ 950,300.36			CUARTOS	8.00	08/08/2018	22/07/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 950,300.36	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-019/18		MSF-R33-019-18-I	EJIDO: RINCONADA	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 284,647.06	\$ 284,647.06			OBRA	1.00	25/09/2018	30/09/2018	PERSONAS	64	100.00	0.00	\$ 284,647.06	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-020/18		MSF-R33-020-18-I	EJIDOS: RINCONADA CARRETA 1 BENITO JUAREZ CARRETA 2 MIGUEL HIDALGO (LAS ROSAS) LAVADEROS FLORIDA DEL SUR	ROGELIO QUIRIONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,225,597.05	\$ 1,225,597.05			CUARTOS	10.00	11/07/2018	24/09/2018	PERSONAS	40	100.00	0.00	\$ 1,225,597.05	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-021/18		MSF-R33-021-18-I	EJIDOS ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ (EL SOLDADITO) GUADALUPE VICTORIA (NORTEÑO) LA LOMA ALFREDO V BONFIL	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 612,709.20	\$ 612,709.20			CUARTOS	5.00	18/07/2018	09/08/2018	PERSONAS	18	100.00	0.00	\$ 612,709.20	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-022/18		MSF-R33-022-18-I	EJIDOS: LAGUNA DE SAN JUAN EMILIANO ZAPATA LA LOHITA MIGUEL HIDALGO UNO	VALANCE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 612,752.38	\$ 612,752.38			CUARTOS	5.00	18/07/2018	14/08/2018	PERSONAS	20	100.00	30.00	\$ 612,752.38	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
JOSE RIOS SILVA

SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. JESUS ROBERTO PEREZ GARCIA

SECRETARIO DE FINANZAS  
 ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
Periodo Constitucional  
2018-2021

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO HUMANO Y ECOLOGIA  
 ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-023/18		MSF-R33-023-18	EJIDOS: COL. AGR. FCO. GONZALEZ VILLARREAL PLAN DEL ALAZAH FRANCISCO J MUJICA SANTA TERESA	JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 565,820.60	\$ 585,820.60			CUARTOS	5.00	18/07/2018	15/03/2018	PERSONAS	22	100.00	99.00	\$ 585,801.77	\$ 18.83	\$ -	MUNICIPAL	
035-024/18		MSF-R33-024-18	EJIDOS SAN FRANCISCO LAS ESCOBAS PASO HONDO 20 DE NOVIEMBRE DIVISION DEL NORTE HUEVO TLAXCALA XICOTEHCATL	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,193,512.89	\$ 1,193,512.89			CUARTOS	10.00	18/07/2018	31/08/2018	PERSONAS	40	100.00	99.00	\$ 1,169,228.87	\$ 24.02	\$ -	MUNICIPAL	
035-025/18		MSF-R33-025-18	EJIDO: RINCONADA HUEVO SAN FERNANDO	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 817,562.50	\$ 817,562.50			OBRA	1.00	20/08/2018	31/08/2018	PERSONAS	150	100.00	100.00	\$ 817,562.50	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-026/18		MSF-R33-026-18	COL. OBRERA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y AGUSTIN MELGAR	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AÉREA	\$ 1,135,662.79	\$ 1,135,662.79			OBRA	1.00	01/09/2018	24/11/2018	PERSONAS	400	100.00	100.00	\$ 1,135,662.79	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-027/18		MSF-R33-027-18	CAMPO PESQUERO CARBONERA SUR	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AÉREA	\$ 1,220,199.52	\$ 1,220,199.52			OBRA	1.00	01/09/2018	24/11/2018	PERSONAS	450	100.00	100.00	\$ 1,220,199.52	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-028/18		MSF-R33-028-18	POBLADO PUNTA DE ALAMBRE	IGO DEL GOLFO, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AÉREA	\$ 911,685.04	\$ 911,685.04			OBRA	1.00	01/09/2018	24/11/2018	PERSONAS	250	100.00	100.00	\$ 911,685.04	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-029/18		MSF-R33-029-18	EJIDO EL CASANELEÑO CAMPO PESQUERO CARBONERA NORTE COLONIAS: RIBERENA AMERICO VILLARREAL RIO COCHOS BELLA VISTA NORTE LADRILLERA	ROGELIO QUIJONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,477.73	\$ 980,477.73			CUARTOS	8.00	01/09/2018	15/10/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,477.73	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-030/18		MSF-R33-030-18	COL. OBRERA CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CONSTITUYENTES	IGO DEL GOLFO, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AÉREA	\$ 1,388,431.66	\$ 1,388,431.66			OBRA	1.00	08/10/2018	15/12/2018	PERSONAS	250	100.00	100.00	\$ 1,388,431.66	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-031/18		MSF-R33-031-18	POBLADO PUNTA DE PIEDRA CALLE GANSO BLANCO, CISNE Y ANCERA	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AÉREA	\$ 1,320,639.28	\$ 1,320,639.28			OBRA	1.00	08/10/2018	15/12/2018	PERSONAS	280	100.00	100.00	\$ 1,320,639.28	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

SINDICO MUNICIPAL  
LIC. JESUS ROBERTO PEREZ GARCIA

SECRETARIO DE FINANZAS  
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
Periodo Constitucional  
2018-2021  
ING. DOLORES DIAZ ACOSTA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
ING. FIDEL BARRANTI MUÑOZ

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-032/18		MSF-R33-032-18	POBLADO PUNTA DE PIEDRA	ALDO ALFREDO PUIS CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AEREA		\$ 1,397,666.60	\$ 1,397,666.60		OBRA	1.00	05/10/2018	15/12/2018	PERSONAS	250	100.00	100.00	\$ 1,397,666.60	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-033/18		MSF-R33-033-18	POBLADO PUNTA DE PIEDRA COL. PASO REAL AMPLIACION VILLA DEL MAR LA ESPERANZA	CONSTRUCCIONES OVAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RED DE DRENAJE SANITARIO RED DE AGUA POTABLE		\$ 1,164,034.16	\$ 1,164,034.16		OBRA	1.00	16/11/2018	15/12/2018	PERSONAS	60	100.00	100.00	\$ 1,164,034.16	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
					APORTACIÓN HABITAT		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		OBRA	1.00							\$ 1,500,000.00			MUNICIPAL	
							\$ 33,551,826.04	\$ 33,551,826.04										\$ 33,539,713.61				

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSE RIOS SILVA

SINDICO MUNICIPAL  
*Jesús Roberto Pérez G.*  
LIC. JESUS ROBERTO PEREZ GARCIA

SECRETARIO DE FINANZAS  
*[Signature]*  
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
Periodo Constitucional  
2018-2021  
ING. PAULINA DOLORES DIAZ ACOSTA

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
DESARROLLO URBANO Y TECNOLÓGIA  
*[Signature]*  
ING. FIDEL BUJANDA MORALES