

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.					
		MSF-R33-001-18-1	EJIDO FRANCISCO VILLA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 980,433.11	\$ 980,433.11	\$ -	CUARTOS	8.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,433.11	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-002/18		MSF-R33-002-18-1	EJIDO FRANCISCO VILLA	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 980,334.72	\$ 980,334.72	\$ -	CUARTOS	8.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,334.72	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-003/18		MSF-R33-003-18-1	COLONIA BELLA VISTA SUR AMPLIACION BELLA VISTA NORTE LOMA ALTA AMPLIACION LOMA ALTA RIBEREÑA PASO REAL	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,199,571.43	\$ 1,199,571.43	\$ -	CUARTOS	10.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,199,571.43	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-004/18		MSF-R33-004-18-1	COLONIA VALENTINA VILLA DEL MAR TAMAULIPAS OBRERA AMERICO VILLARREAL GUERRA FRANCISCO GALVAN LOPERENA LADRILLERA	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,213,079.85	\$ 1,213,079.85	\$ -	CUARTOS	10.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,213,079.85	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-005/18		MSF-R33-005-18-1	COLONIA GABRIEL DE LA GARZA AMERICO VILLARREAL GUERRA AMPL. FRANCISCO GALVAN LOPERENA BENITO JUAREZ AMPL. AMERICO VILLARREAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,216,878.73	\$ 1,216,878.73	\$ -	CUARTOS	10.00	16/03/2018	24/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,216,878.73	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-006/18		MSF-R33-006-18-1	COLONIA LADRILLERA BELLA VISTA SUR PASO REAL AMPLIACION PASO REAL MEXICO	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,213,553.67	\$ 1,213,553.67	\$ -	CUARTOS	10.00	16/03/2018	24/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,213,553.67	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-007/18		MSF-R33-007-18-1	POBLADO PESQUERO CARBONERA NORTE CARBONERA SUR	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,222,901.78	\$ 1,222,901.78	\$ -	CUARTOS	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,222,901.78	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-008/18		MSF-R33-008-18-1	POBLADO PESQUERO CARVAJAL PUNTA DE ALAMBRE PUNTA DE PIEDRA	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,225,418.41	\$ 1,225,418.41	\$ -	CUARTOS	8.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 1,225,418.41	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-009/18		MSF-R33-009-18-1	COLONIA TAMAULIPAS JARDIN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,218,079.56	\$ 1,218,079.56	\$ -	CUARTOS	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,218,079.56	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-010/18		MSF-R33-010-18-1	COLONIA MALVINAS BELLA VISTA NORTE AMPL. BELLA VISTA NORTE BELLA VISTA SUR VALENTINA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,216,750.92	\$ 1,216,750.92	\$ -	CUARTOS	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,216,750.92	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-011/18		MSF-R33-011-18-1	COLONIA VILLA DEL MAR AMPLIACION JARDIN VALENTINA INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SANTANDER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,215,587.25	\$ 1,215,587.25	\$ -	CUARTOS	10.00	05/04/2018	16/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,215,587.25	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P.A. JOSE RIOS SILVA

SINDICO MUNICIPAL
ARQ. JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA

SECRETARIO DE FINANZAS
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C.P. CLAUDIA DOLORES DIAZ ACOSTA


SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ



RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL
PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-012/18		MSF-R33-012-18-1	EJIDO AGUILA AZTECA LA JOYA SAN GERMAN JUAN ANTONIO	ESTREMON CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,300.36	\$ 980,300.36			CUARTOS	8.00	05/04/2018	16/05/2018	PERSONAS	32	100.00	98.00	\$ 968,490.78	\$ 11,809.58	\$ -	MUNICIPAL	ECONOMIAS POR VOLUMENES NO EJECUTADOS
035-013/18		MSF-R33-013-18-1	COLONIA RIO CONCHOS LOMA ALTA AMPLIACION LOMA ALTA	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 599,122.17	\$ 599,122.17			CUARTOS	5.00	05/04/2018	04/05/2018	PERSONAS	20	100.00	100.00	\$ 599,122.17	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-014/18		MSF-R33-014-18-1	COLONIA RIO CONCHOS AMPLIACION LOMA ALTA	MA. DEL JESUS CORDOVA URBIBIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 955,999.77	\$ 955,999.77			CUARTOS	8.00	16/04/2018	25/05/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 955,999.77	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-015/18		MSF-R33-015-18-D	EJIDO MIGUEL HIDALGO ALFREDO V BONFIL	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 342,258.00	\$ 342,258.00			OBRA	1.00	06/04/2018	10/04/2018	PERSONAS	258	100.00	100.00	\$ 342,258.00	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-016/18		MSF-R33-016-18-D	EJIDO AGUILA AZTECA SAN FRANCISCO LAS ESCOBAS EL SOLDADITO	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 206,120.40	\$ 206,120.40			OBRA	1.00	09/04/2018	13/04/2018	PERSONAS	320	100.00	100.00	\$ 206,120.40	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-017/18		MSF-R33-017-18-D	COLONIA INDEPENDENCIA	JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 238,536.77	\$ 238,536.77			CUARTOS	2.00	27/04/2018	28/05/2018	PERSONAS	8	100.00	100.00	\$ 238,536.77	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-018/18		MSF-R33-018-18-1	EJIDOS: EL BARRANCON DEL TIO BLAS SANTA RITA PASTORES VERGELES AMPL. VERGELES CANELITO PALOS SOLO LA JOYA	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,300.36	\$ 980,300.36			CUARTOS	8.00	03/06/2018	22/07/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,300.36	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-019/18		MSF-R33-019-18-D	EJIDO: RINCONADA	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 284,647.06	\$ 284,647.06			OBRA	1.00	25/06/2018	30/06/2018	PERSONAS	84	100.00	0.00	\$ 284,647.06	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-020/18		MSF-R33-020-18-1	EJIDOS: RINCONADA CARRETA 1 BENITO JUAREZ CARRETA 2 MIGUEL HIDALGO (LAS ROSAS) LAVADEROS FLORIDA DEL SUR	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,225,597.05	\$ 1,225,597.05			CUARTOS	10.00	11/07/2018	24/08/2018	PERSONAS	40	100.00	0.00	\$ 1,225,597.05	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-021/18		MSF-R33-021-18-1	EJIDOS ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ (EL SOLDADITO) GUADALUPE VICTORIA (HORTEÑO) LA LOMA ALFREDO V BONFIL	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 612,709.20	\$ 612,709.20			CUARTOS	5.00	16/07/2018	09/08/2018	PERSONAS	18	100.00	0.00	\$ 612,709.20	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-022/18		MSF-R33-022-18-1	EJIDOS: LAGUNA DE SAN JUAN EMILIANO ZAPATA LA LOMITA MIGUEL HIDALGO UNO	VALANCE SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 612,752.38	\$ 612,752.38			CUARTOS	5.00	16/07/2018	4/08/2018	PERSONAS	20	100.00	30.00	\$ 183,825.71	\$ 428,926.67	\$ -	MUNICIPAL	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.A. JOSE RIOS SILVA

SIINDICO MUNICIPAL


ARQ. JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA

SECRETARIO DE FINANZAS

ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C.P. CLAUDIA DOLORES DIAZ ACOSTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ING. FIDEL BUANDA MUÑOZ



MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES	
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.						FINANCIERA.
035-023/18		MSF-R33-023-18-I	EJIDOS: COL. AGR. FCO. GONZALEZ VILLARREAL PLAN DEL ALAZAN FRANCISCO J MUJICA SANTA TERESA	JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 585,820.60	\$ 585,820.60			CUARTOS	5.00	18/07/2018	15/08/2018	PERSONAS	22	100.00	99.00	\$ 585,801.77	\$ 18.83	\$ -	MUNICIPAL	
035-024/18		MSF-R33-024-18-I	EJIDOS SAN FRANCISCO LAS ESCOBAS PASO HONDO 20 DE NOVIEMBRE DIVISION DEL NORTE NUEVO TLAXCALA XICOTENCATL	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 1,198,512.89	\$ 1,198,512.89			CUARTOS	10.00	18/07/2018	31/08/2018	PERSONAS	40	100.00	99.00	\$ 1,198,228.87	\$ 284.02	\$ -	MUNICIPAL	
035-025/18		MSF-R33-025-18-I	EJIDO: RINCHADA NUEVO SAN FERNANDO	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$ 817,562.50	\$ 817,562.50			OBRA	1.00	20/08/2018	31/09/2018	PERSONAS	150	100.00	100.00	\$ 817,562.50	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-026/18		MSF-R33-026-18-I	COL. OBRERA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y AGUSTIN MELGAR	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AÉREA		\$ 1,135,862.79	\$ 1,135,862.79			OBRA	1.00	01/09/2018	24/11/2018	PERSONAS	400	37.00	30.00	\$ 340,758.84	\$ 795,103.95	\$ -	MUNICIPAL	
035-027/18		MSF-R33-027-18-I	CAMPO PESQUERO CARBONERA SUR	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AÉREA		\$ 1,220,199.52	\$ 1,220,199.52			OBRA	1.00	01/09/2018	24/11/2018	PERSONAS	450	10.00	30.00	\$ 366,059.86	\$ 854,139.66	\$ -	MUNICIPAL	
035-028/18		MSF-R33-028-18-I	POBLADO PUNTA DE ALAMBRE	ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AÉREA		\$ 911,685.04	\$ 911,685.04			OBRA	1.00	01/09/2018	24/11/2018	PERSONAS	250	10.00	30.00	\$ 273,505.51	\$ 638,179.53	\$ -	MUNICIPAL	
035-029/18		MSF-R33-029-18-I	EJIDO EL CASANELEÑO CAMPO PESQUERO CARBONERA NORTE COLONIAS: RIBERENA AMERICO VILLARREAL RIO CONCHOS BELLA VISTA NORTE LADRILLERA	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		\$ 980,477.73	\$ 980,477.73			CUARTOS	8.00	01/09/2018	15/10/2018	PERSONAS	32	20.00	30.00	\$ 294,143.32	\$ 686,334.41	\$ -	MUNICIPAL	
							\$ 26,791,054.02	\$ 26,791,054.02											\$ 23,376,257.37	\$ 3,414,796.65			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P.A. JOSE RIOS SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL
ARQ. JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA

SECRETARIO DE FINANZAS
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C.P. CLAUDIA DOLORES DIAZ ACOSTA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ING. FIDEL BUANDA MUÑOZ

