

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO		OTROS RECURSOS		TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.				
035-001/18		MSF-R33-001-18-I	EJIDO FRANCISCO VILLA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 960,433.11	\$ 960,433.11	\$ -	OBRA	8.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 960,433.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-002/18		MSF-R33-002-18-I	EJIDO FRANCISCO VILLA	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,334.72	\$ 980,334.72	\$ -	OBRA	8.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,334.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-003/18		MSF-R33-003-18-I	COLONIA BELLA VISTA SUR AMPLIACION BELLA VISTA NORTE LOMA ALTA AMPLIACION LOMA ALTA RIBERERA PASO REAL	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,199,571.43	\$ 1,199,571.43	\$ -	OBRA	10.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,199,571.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-004/18		MSF-R33-004-18-I	COLONIA VALENTINA VILLA DEL MAR TAMAULIPAS OBRERA AMERICO VILLARREAL GUERRA FRANCISCO GALVAN LOPERENA LADRILLERA	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,213,079.85	\$ 1,213,079.85	\$ -	OBRA	10.00	20/02/2018	05/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,213,079.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-005/18		MSF-R33-005-18-I	COLONIA GABRIEL DE LA GARZA AMERICO VILLARREAL GUERRA AMPL. FRANCISCO GALVAN LOPERENA BENITO JUAREZ AMPL. AMERICO VILLARREAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,216,878.73	\$ 1,216,878.73	\$ -	OBRA	10.00	16/03/2018	24/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,216,878.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-006/18		MSF-R33-006-18-I	COLONIA LADRILLERA BELLA VISTA SUR PASO REAL AMPLIACION PASO REAL MEXICO	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,213,553.67	\$ 1,213,553.67	\$ -	OBRA	10.00	16/03/2018	24/04/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,213,553.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-007/18		MSF-R33-007-18-I	POBLADO PESQUERO CARBONERA NORTE CARBONERA SUR	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,222,901.78	\$ 1,222,901.78	\$ -	OBRA	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,222,901.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-008/18		MSF-R33-008-18-I	POBLADO PESQUERO CARVAJAL PUNTA DE ALAMBRE PUNTA DE PIEDRA	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,225,418.41	\$ 1,225,418.41	\$ -	OBRA	8.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 1,225,418.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-009/18		MSF-R33-009-18-I	COLONIA TAMAULIPAS JARDIN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,218,079.56	\$ 1,218,079.56	\$ -	OBRA	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,218,079.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-010/18		MSF-R33-010-18-I	COLONIA MALVINAS BELLA VISTA NORTE AMPL. BELLA VISTA NORTE BELLA VISTA SUR VALENTINA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,216,750.92	\$ 1,216,750.92	\$ -	OBRA	10.00	01/04/2018	15/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,216,750.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-011/18		MSF-R33-011-18-I	COLONIA VILLA DEL MAR AMPLIACION JARDIN VALENTINA INDEPENDENCIA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,215,587.25	\$ 1,215,587.25	\$ -	OBRA	10.00	05/04/2018	16/05/2018	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,215,587.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018  
P.F.A. JOSE RIOS SILVA

**SINDICOS**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018  
ARG. JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018  
ING. JUAN CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C.P. CLAUDIA DOLORES DIAZ AGOSTA

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PAG. 1 DE 2

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO		OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	FINANCIERA.	FINANCIERA.				
035-012/18		MSF-R33-012-18-D	EJIDO AGUILA AZTECA LA JOYA SAN GERMAN JUAN ANTONIO	ESTREMON CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,300.36	\$ 980,300.36			OBRA	8.00	05/04/2018	16/05/2018	PERSONAS	32	100.00	98.00	\$ 958,490.78	\$ 11,809.58	\$ -		MUNICIPAL	ECONOMIAS POR VOLUMENES NO EJECUTADOS	
035-013/18		MSF-R33-013-18-D	COLONIA RIO CONCHOS LOMA ALTA AMPLIACION LOMA ALTA	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 599,122.17	\$ 599,122.17			OBRA	5.00	05/04/2018	04/05/2018	PERSONAS	20	100.00	100.00	\$ 599,122.17	\$ -	\$ -		MUNICIPAL		
035-014/18		MSF-R33-014-18-D	COLONIA RIO CONCHOS AMPLIACION LOMA ALTA	MA. DEL JESUS CORDOVA URBINA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 955,999.77	\$ 955,999.77			OBRA	8.00	16/04/2018	25/05/2018	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 955,999.77	\$ -	\$ -		MUNICIPAL		
035-015/18		MSF-R33-015-18-D	EJIDO MIGUEL HIDALGO ALFREDO V BONFIL	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 342,258.00	\$ 342,258.00			OBRA	1.00	06/04/2018	10/04/2018	PERSONAS	258	100.00	100.00	\$ 342,258.00	\$ -	\$ -		MUNICIPAL		
035-016/18		MSF-R33-016-18-D	EJIDO AGUILA AZTECA SAN FRANCISCO LAS ESCOBAS EL SOLDADITO	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 206,120.40	\$ 206,120.40			OBRA	1.00	09/04/2018	13/04/2018	PERSONAS	320	100.00	100.00	\$ 206,120.40	\$ -	\$ -		MUNICIPAL		
035-017/18		MSF-R33-017-18-D	COLONIA INDEPENDENCIA	JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 238,536.77	\$ 238,536.77			OBRA	2.00	27/04/2018	26/05/2018	PERSONAS	8	100.00	100.00	\$ 238,536.77	\$ -	\$ -		MUNICIPAL		
035-018/18		MSF-R33-018-18-D	EJIDOS: EL BARRANCÓN DEL TIO BLAS SANTA RITA PASTORES VERGELES AMHL VERGELES CANELITO PALOS SOLO LA JOYA	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,300.36	\$ 980,300.36			OBRA	8.00	03/06/2018	22/07/2018	PERSONAS	32	100.00	56.00	\$ 545,982.18	\$ 434,318.18	\$ -		MUNICIPAL		
035-019/18		MSF-R33-019-18-D	EJIDO: RINCONADA	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 284,647.06	\$ 284,647.06			OBRA	1.00	25/06/2018	30/06/2018	PERSONAS	84	100.00	0.00	\$ -	\$ 284,647.06	\$ -		MUNICIPAL		
						\$ 17,489,874.32	\$ 17,489,874.32																	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018

Presidente Municipal  
P.A. JOSE RIOS SILVA

**SINDICOS**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018

SINDICO MUNICIPAL  
ARG. JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018

SECRETARIA DE FINANZAS  
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ

